

ক্রমিক নং	* সংস্থার নাম * প্রকল্পের নাম * বাস্তবায়ন কাল * প্রকল্প পরিচালকের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাকল্পিত ব্যয় * মোট * প্রকল্প সাহায্য	জুন ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২০০৮-২০০৯ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		জুলাই, ০৮ ইং হইতে জুন, ০৯ সময়ের অর্থ অবমুক্তি			২০০৮-০৯ সালের জুলাই ২০০৮ ইং হইতে জুন, ২০০৯ ইং সময়ের অগ্রগতি			প্রকল্পের শুরু হইতে প্রতিবেদনামূলক মাস জুন, ২০০৯ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				মোট (প্রাকল্পিত ব্যয়ের%)	প্রঃ সাঃ (মোট প্রকল্প সাহায্যের %)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের%)	* মোট * প্রঃ সাঃ	* মোট (বরাদ্দের %) * প্রকল্প সাহায্য (বরাদ্দের (%))	মোট (বরাদ্দের %) (অবমুক্তির %)	প্রঃ সাহায্য (বরাদ্দের %) (অবমুক্তির %)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের% বার্ষিক টার্গেটের %)	মোট (প্রাকল্পিত ব্যয়ের%)	প্রঃ সাঃ (মোট প্রকল্প সাহায্যের %)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের%)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১০।	আগর বাগান সৃজন (১ম পর্যায়) (জুলাই, ০৬ইং হইতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত) (জনাব হারাধন বনিক)	অনুমোদিত	১৫১৩.০৮৮	৩২৮.৩৩১	২০.৩৮%	৩৪৩.০০	৩৪৩.০০	৩৪৩.০০	৩৪১.৯৯১	-	২৬১.৩৯%	৬৭০.৩২২	-	২৮১.৭৭%			
১১।	বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড় ও বড়শীজোড়ায় ইকো-পার্ক স্থাপন (জুলাই, ০৬ইং হইতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত) (জনাব মোঃ ইউনুছ আলী)	অনুমোদিত	৫০০.০০	২৬৩.০৩	৬২.৯৬%	৮৬.০০	৮৬.০০	৮৬.০০	৮২.৭১৬	-	১৪.৮৮%	৩৪৫.৭৫	-	৭৭.৮৪%			
১২।	ধানসিঁড়ি ইকো-পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন (সিংড়া চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র, আতরার বিল এলাকা ও রানীসাগরসহ) (জুলাই, ০৬ইং হইতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত) (জনাব মোঃ জাহির হোসেন খন্দকার)	অনুমোদিত	৫০০.০০	১০.৮৩১	-	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০০	-	০.৪৭%	১৬.৮৩১	-	০.৪৭%			
১৩।	চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ও চুনতি অভয়ারণ্যে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ০৬ইং হইতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত) (জনাব মোজাম্মেল হক শাহ চৌধুরী)	অনুমোদিত	৯২৮.১০৭	৩৭৪.২৪৭	৪০.৮৯%	১৬৬.০০	১৬৬.০০	১৬৬.০০	১৬৪.২৫৫	-	১৭.৩২%	৫৩৮.৫০২	-	৫৮.২১%			
১৪।	মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এলাকায় ইকো-পার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ০৬ইং হইতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত) (জনাব আব্দুল মান্নান)	অনুমোদিত	৩৭৯.৭৪০	০.০০	০.০০%	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	১৭.৯৬০	-	২.৮৪%	১৭.৯৬০	-	২.৮৪%			
১৫।	চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়াপাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (জুলাই, ০৮ইং হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) (জনাব আনোয়ার হোসেন)	অনুমোদিত	২০০৭.০২৩	০.০০	০.০০%	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১৯.৮৫০	-	০.৯২%	১৯.৮৫০	-	০.৯২%			
১৬।	বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (জুলাই, ০৮ইং হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত) (জনাব জাহির হোসেন খন্দকার)	অনুমোদিত	১৩৯১.৫৯০	০.০০	০.০০%	২০.০০	১৯.২০	১৯.২০	১৯.২০০	-	১.২৭%	১৯.২০০	-	১.২৭%			
কারিগরি প্রকল্প																	
১৭।	ইনিসিয়েশন ফেজ অব দ্য শ্যামল বাংলাদেশ গ্রীনিং ইনিসিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুড অব করাল পুওর এন্ড বায়ো-ডাইভারসিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট	অনুমোদিত	২২৪.৩৫০	-	-	৫.০০	-	-	০.০০০	-	-	০.০০০	০.০০০	০.০০%	০.০০%		
১৮।	ইনটিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (অক্টোবর, ২০০৮ হইতে জুন, ২০০৯ইং) (জনাব ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ)	অনুমোদিত	৪২১.২৩৪	-	-	৩৩০.০০	৩৩০.০০	৩৩০.০০	৩৩০.০০০	৩৩০.০০০	৩১.৭৭%	৩৩০.০০০	৩৩০.০০০	৩১.৭৭%			