


২০০৮-২০০৯ সনের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম, আর্থিক বরাদ্দ ও জুন'২০০৯ পর্যন্ত অগ্রগতিসহ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির প্রতিবেদন ॥

সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল প্রকল্প পরিচালকের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট প্রকল্প সাহায্য	জুন'২০০৮পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২০০৮-০৯ সালের এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন'০৯ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০০৮-০৯ সালের জুন'২০০৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি			প্রকল্পের শুরু হইতে প্রতিবেদনাবধি মাস জুন'২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				মোট (প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	প্রঃসাঃ (মোট প্রকল্প সাহায্যের%)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের%)	মোট প্রকল্প সাহায্য	মোট (বরাদ্দের %) প্রকল্প সাহায্য (বরাদ্দের %)	মোট (বরাদ্দের %) (অবমুক্তির %)	প্রঃ সাহায্য (বরাদ্দের %) (অবমুক্তির %)	বাস্তব (বার্ষিক টার্গেটের %)	মোট (প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	প্রঃসাহায্য (মোট প্রকল্প সাহায্যের%)	বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ														
ক) নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প :														
১।	বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন প্রকল্প (জুলাই'২০০৬ হইতে জুন'২০১০) (মোঃ আব্দুল লতিফ)	অনুমোদিত	২২৫২.৪৩ ২২৫২.৪৩	১০৪৫.০৫ (৪৬.৩৮)	-	৪৭.৮৬%	৫৫০.০০ (-)	৫৫০.০০ (১০০%) - (-)	৫১০ (৯২.৭৩%) (৯২.৭৩%)	(-) (-) (-)	(১০০.৫৯%)	১৫৫৫.০৫ (৬৯.০৪%)	(-) (-)	৭২.৮৮%

  
(মোঃ আব্দুল লতিফ)  
প্রকল্প পরিচালক

বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন প্রকল্প